

# 給食センター建築主体工事 7月のお知らせ

工事用車両の通行・騒音等で大変ご不便・ご迷惑をおかけします。

7月のお知らせです。7月4日(金) から鉄骨建て方工事を予定しています。

7月4日(金)～7月22日(火) 鉄骨建て方工事

7月23日(水)～7月31日(木) 屋上 鉄筋・型枠工事

## 【搬入車両予定】

7月3日(木) 大型車両搬入日 7月11日(金) 大型車搬出予定日 80tレッカー1台

25tレッカー1台 7t運搬車 団地前道路を使用し搬入します。

7月4日(金)～7月22日(火) 8t運搬車 1日当たり6台～8台(南道路を使用)

7月23日(水)～7月31日(木) 8t運搬車 1日当たり4台～6台(南道路を使用)

工 期 令和7年3月10日～令和8年2月13日(予定)

工 事 名 須崎市給食センター新築工事

発 注 者 須崎市 学校教育課  
Tel 0889-42-5291

施 工 業 者 株式会社 岸之上工務店  
Tel 088-822-2222

連絡担当 山本 裕介  
Tel 090-6287-0611

