

給食センター建築主体工事 9月のお知らせ

工事用車両の通行・騒音等で大変ご不便・ご迷惑をおかけします。

9月のお知らせです。1日から屋根葺き・浄化槽工事に着手し、中旬から外壁工事に着手します。

【搬入車両予定】

- ・9月1日(月)と9月2日(火) 70tレッカー・屋根加工機 10台程度 団地前道路使用
- ・9月8日(月)～9月13日(土) 浄化槽掘削土ダンプにて搬出 1日当り25台 団地前道路使用
- ・9月19日(金)と9月23日(火) 浄化槽底板コンクリート打設・浄化槽水張 生コン車 10台程度 団地前道路使用・9月24日(水)～9月30日(火) 浄化槽埋戻しダンプにて搬入1日当り25台程度 団地前道路使用・浄化槽ダンプ・コンクリート打設日は10時・12時・15時頃に散水車にて道路を清掃します。尚、10月から造成擁壁工事の残り部分に着手する為、10月・11月の2ヶ月間は、南搬入路と西搬入路(8t車両まで)を主に使用します。別紙でルート図をお配りします。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

工 期 令和7年3月10日 ～令和8年2月13日(予定)

工 事 名 須崎市給食センター新築工事

発 注 者 須崎市 学校教育課
Tel 0889-42-5291

施 工 業 者 株式会社 岸之上工務店
Tel 088-822-2222

連絡担当 山本 裕介
Tel 090-6287-0611

