

# 給食センター建築主体工事 1月・2月のお知らせ

外構工事の追加により工期末が2月13日から3月13日と1ヶ月延期となりました。  
工事車両の通行・騒音等で大変ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解おねがいします。  
又、2月末には工事は完成し、3月は検査業務、清掃業務が主となります。  
1月・2月の工事ですが、建物内部では、床の仕上げ工事及び、厨房機器据付工事を行います。外構工事では、西側水路工事・西側地盤改良工事・舗装工事を行います。  
内部仕上工事の搬入車両は、4t運搬車が主体ですので、引き続き南側ルートを使用します。  
外構工事において、1月のコンクリート数量の多い打設は、4回程度予定しており、北団地前ルートを使用します。1月下旬から2月中旬にかけての舗装工事においては、ダンプでの搬出入が1日20車程度あり北団地前ルートを使用します。南側ルート使用時は警備員3人配置し、北団地前ルート使用時は警備員6人配置し、1時間30分に1回程度散水車にて清掃を行います。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

工 期	令和7年3月10日 ～令和8年3月13日
工 事 名	須崎市給食センター新築工事
発 注 者	須崎市 学校教育課 Tel 0889-42-5291

施 工 業 者 株式会社 岸之上工務店  
Tel 088-822-2222

連絡担当 山本 裕介  
Tel 090-6287-0611

