

(様式1)

須学発第553号

令和3年11月25日

文部科学大臣 殿

須崎市長 楠瀬 耕作

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

須崎市公立学校施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度（1年間）

（担当）

須崎市教育委員会学校教育課

住所：高知県須崎市山手町1番7号

電話：0889-42-5291

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年11月22日

#### (2) 評価の方法

須崎市教育委員会事務局内で事後評価を行い、須崎市ホームページに公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画どおり実施できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

多ノ郷小学校のトイレの老朽化を改善するため、校舎及び屋内運動場トイレの全面改修工事を実施し、洋式化、床の乾式化への改修を完了した。  
浦ノ内中学校の屋内運動場の老朽化を改善するため、改修工事により整備を行った。  
須崎小学校の学校水泳プール(屋外)の老朽化を改善するため、全改築工事を完了した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
多ノ郷小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.8～R2.11	R2.11.30		
多ノ郷小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R1.8～R2.11	R2.11.30		
浦ノ内中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	R1.7～R2.2	R2.2.13		
須崎小学校	(1)	06	学校水泳プール(屋外)	-	R	R1.10～R2.6	R2.5.20		